



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Teknik
Kommunale Bygninger
Mellemgade 15
5600 Faaborg
Dato: 31.03.2015
Titel
Navn jabru
tlf. dir. 72532167

Byskolen renovering Fælleshus, Bibliotek og Musikskolen

Tids- og Procesplan

- **Totalrådgiverudbud**
 - Uge 14 - 18 - 2015 : Annoncering for totalrådgiverudbud
 - Uge 18 - 2015 : Udvælgelse af totalrådgiver
 - Uge 18 - 2015 : Kontrahering med totalrådgiver

- **Dispositionsforslag - fasen:**
 - Uge 19 – 13 - 2015 : Dispositionsforslag (1 møde) i projektgruppen), **mandag den 4. maj**
 - Uge 20 - 2015 : Kvalitetssikring af dispositionsforslag (Kommunale Bygninger)
 - Uge 20 – 2015 : Godkendelse af dispositionsforslag

- **Forprojekt/myndighedsprojekt – fasen:**
 - Uge 20 - 22 - 2015 : Forprojekt – (Skøn: 1 møde i projektgruppen)
 - Uge 22 - 2015 : Kvalitetssikring af forprojekt/hovedprojek
 - Uge 22 – 2014 : Godkendelse af forprojekt

- **Hovedprojekt – fasen:**
 - Uge 22 – 24 - 2015 : Hovedprojekt (Skøn: 1-2 møder i projektgruppen, teknikermøde)
 - Uge 26 - 2015 : Kvalitetssikring af hovedprojekt
 - Uge 26 - 32 – 2015 : Tilbudsindhentning, Licitation
 - Uge 32 - 2015 : Godkendelse af licitationsresultat
 - Uge 32 – 2014 : Kontrahering samt mobilisering på byggepladsen

- **Udførelsesfasen:**
 - Uge 32 – 50 - 2015 : Udførelse af projekt

- **Aflevering til indflytning:** Onsdag den 9. december 2015